


УТВЕРЖДЕН  
Глава Киквидзенского муниципального района  
Волгоградской области  
Савин Сергей Николаевич  
(наименование должности)  
/ С.Н. Савин /  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"08" октября 2021 г.



## Итоговый отчет по проекту

Благоустройство тротуара по улице Н.Сухова, ТОС Преображенское-1  
(наименование проекта)

Статус проекта: Муниципальный

Идентификационный номер: 518-329

СОГЛАСОВАНО  
Глава Киквидзенского  
муниципального района Волгоградской области  
Савин Сергей Николаевич  
(наименование должности)  
/ С.Н. Савин /  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"08" октября 2021 г.

ПОДПИСАН  
Заместитель главы Киквидзенского  
муниципального района Волгоградской области  
Скореходов Юрий Александрович  
(наименование должности)  
/ Ю.А. Скореходов /  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"08" октября 2021 г.

## 1. Основные положения

|  | Информация  |
|--|---|
| Период реализации проекта              | 01.04.2021 – 11.10.2021   |
| Куратор проекта                        | Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области   |
| Руководитель проекта                   | Скороходов Юрий Александрович, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области   |
| Разработчики<br>сводного плана проекта | Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;<br><br>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;<br><br>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области. |

## 2. Отчет о достижении цели и результата проекта

| Цель проекта                               | Создание условий для укрепления здоровья подрастающего поколения |            |               |
|--|--|------------|---------------|
|  | план   | факт       | подтверждение |
| Результат (результаты) проекта             |  |            |               |
| Проект открыт                              | 01.04.2021   | 01.04.2021 | -             |
| Проект утвержден                           | 01.04.2021   | 01.04.2021 | -             |
| Паспорт проекта утвержден                  | 12.04.2021   | 12.04.2021 | -             |
| Сводный план проекта утвержден             | 19.04.2021   | 19.04.2021 | -             |
| Благоустройство тротуара по улице Н.Сухова | 20.12.2021   | 30.09.2021 | -             |
| Осуществлен мониторинг проекта             | 20.12.2021   | 04.10.2021 | -             |

|                                     |            |            |   |
|-------------------------------------|------------|------------|---|
| Утвержден итоговый отчет по проекту | 27.12.2021 | 08.10.2021 | - |
| Проект завершен                     | 30.12.2021 | 11.10.2021 | - |

## 3. Команда проекта

| № п/п | Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы   | Роль в проекте  | Основания участия в проекте  | Контактные данные  |
|-------|---|---|--|--|
| 1     | Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области   | Куратор   | Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 13.04.2021 года №47-р | Телефон: 8(8442) 3-18-35<br>Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru |
| 2     | Скороходов Юрий Александрович, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области   | Ответственный за реализацию мероприятия / блока мероприятий | Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 13.04.2021 года №47-р | Телефон: 8(8442) 31750<br>Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru   |
| 3     | Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;<br>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;<br>Фомочкина Александра Александровна, | Рабочая группа  | Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 13.04.2021 года №47-р | Телефон: 8(8442) 3-14-69<br>Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области. |  |  |  |
|---|--|--|--|

## 4. Отчет по содержанию проекта

| № п/п         | Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта | Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта |      |            | Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта |            | Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка) |            | Подтверждающий документ/ результат | Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта |
|---------------|--|---|------|------------|--|------------|---|------------|------------------------------------|---|
|               |  | план  | факт | отклонение | план   | факт       | план  | факт       |                                    |   |
| 1             | Благоустройство тротуара по улице Н.Сухова   | 245   | 164  | -81        | 20.04.2021   | 20.04.2021 | 20.12.2021  | 08.09.2021 | -                                  | Ю.А. Скороходов   |
| Итого (дней): |  | 245   | 164  | -81        |  |            |   |            |                                    |   |

## 5. Отчет по бюджету проекта

| №<br>п/п          | Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта | Бюджет блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта | Бюджетные источники финансирования |               |                  |              |                |              | Внебюджетные источники финансирования |              |                  |              |                  |              | Итого по блоку мероприятий проекта/ мероприятия м, входящим в блок мероприятий проекта |          |
|-------------------|--|--|------------------------------------|---------------|------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--|----------|
|                   |  |  | федеральный бюджет                 |               | областной бюджет |              | местный бюджет |              | средства хозяйствующего субъекта      |              | заемные средства |              | прочие источники |              | факт   | расход   |
|                   |  |  | план                               | факт / расход | план             | факт/ расход | план           | факт/ расход | план                                  | факт/ расход | план             | факт/ расход | план             | факт/ расход |  |          |
| 1                 | Благоустройство тротуара по улице Н.Сухова   | 1205,043   | -                                  | -             | 843,530          | 843,530      | 212,478        | 212,478      | -                                     | -            | -                | -            | 149,035          | 149,035      | 1205,043   | 1205,043 |
| Итого, тыс. руб.: |  | 1205,043   | -                                  | -             | 843,530          | 843,530      | 212,478        | 212,478      | -                                     | -            | -                | -            | 149,035          | 149,035      | 1205,043   | 1205,043 |

## 6. Прохождение контрольных точек проекта

| №<br>п/п | Наименование контрольной точки<br>проекта   | Дата прохождения контрольной точки проекта |            |            | Причина возникновения<br>отклонений при прохождении<br>контрольной точки проекта |
|----------|---|--|------------|------------|--|
|          |   | план                                       | факт       | отклонение |  |
| 1        | Проект открыт   | 01.04.2021                                 | 01.04.2021 | 0          | -  |
| 2        | Проект утвержден  | 01.04.2021                                 | 01.04.2021 | 0          | -  |
| 3        | Паспорт проекта утвержден   | 12.04.2021                                 | 12.04.2021 | 0          | -  |
| 4        | Сводный план проекта утвержден  | 19.04.2021                                 | 19.04.2021 | 0          | -  |
| 5        | Обустройство детской игровой<br>площадки на территории<br>районного Дома культуры     | 20.12.2021                                 | 30.09.2021 | -81        | Работы выполнены в полном<br>объеме раньше планируемого<br>срока.                |
| 6        | Мероприятия по контрольной<br>точке:<br>Благоустройство тротуара по улице<br>Н.Сухова | 20.12.2021                                 | 30.09.2021 | -81        | Работы выполнены в полном<br>объеме раньше планируемого<br>срока.                |
| 7        | Осуществлен мониторинг проекта  | 20.12.2021                                 | 04.10.2021 | -77        | Работы выполнены в полном<br>объеме раньше планируемого<br>срока.                |
| 8        | Утвержден итоговый отчет по<br>проекту  | 27.12.2021                                 | 08.10.2021 | -80        | Работы выполнены в полном<br>объеме раньше планируемого<br>срока.                |
| 9        | Проект завершен   | 30.12.2021                                 | 11.10.2021 | -80        | Работы выполнены в полном<br>объеме раньше планируемого<br>срока.                |

## 7. Достижение показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя проекта | Базовое значение показателя проекта | Итоговое достижение значения показателя проекта | Срок достижения значения показателя проекта |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1     | Укладка плитки серой            | 232                                 | 232   | 2021  |
| 2     | Укладка плитки цветной          | 100                                 | 100   | 2021  |

## 8. Отчет по рискам проекта

| № п/п | Наименование риска проекта   | Дата наступления риска проекта | Последствия наступления риска проекта   | Предпринятые действия  |  |  |
|-------|--|--------------------------------|---|--|--|--|
|       |  |                                |   | Мероприятия по устранению последствий наступления/предупреждению наступления риска проекта | Период выполнения мероприятий по устранению последствий наступления/предупреждению наступления риска проекта | Ответственный за выполнение мероприятий по устранению последствий наступления/предупреждению наступления риска проекта |
| 1     | Не качественное выполнение работ подрядчиком                         | Риск не реализовался           | В случае некачественного выполнения работ подрядчиком возникает необходимость исправления замечаний по некачественно выполненным работам с соответствующим смещением сроков выполнения других работ, в связи с этим может затянуться процесс реализации проекта |  | -  |  |
| 2     | Несвоевременное выполнение работ, услуг подрядчиком                  | Риск не реализовался           | В случае несвоевременного выполнения работ, услуг подрядчиком может затянуться процесс реализации проекта.  |  | -  |  |
| 3     | Несвоевременное поступление денежных средств из федерального бюджета | Риск не реализовался           | Из-за несвоевременного поступления денежных средств возникает риск несвоевременной оплаты товаров, работ, услуг поставщикам, из-за чего может затянуться процесс реализации проекта.  |  | -  |  |



## 9. Отчет по возможностям проекта

| № п/п | Наименование возможности проекта   | Период реализации возможности проекта | Мероприятия по реализации возможности проекта | Эффект от реализации возможности проекта  | Предпринятые действия                              |  |  |
|-------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
|       |  |                                       |   |   | Действия в случае реализации возможности и проекта | Периодичность мониторинга реализации возможности проекта | Ответственный за управление потенциальной возможностью проекта |
| 1     | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок | Возможность реализовалась             | Благоустройство тротуара по улице Н.Сухова    | По итогам реализации проекта по устройству новых тротуарных дорожек будут достигнуты положительные результаты:<br>- налажено безопасное движение для пешеходов;<br>- будет равномерно распределена нагрузка на движение в центре станции Преображенской путем создания новых и безопасных тротуаров, что немало важно и для автомобильного транспорта;<br>- будет создана новая и безопасная схема движения для всех категорий граждан независимо каким способом передвижения они пользуются. | -  | -  | Ю.А. Скороходов  |

## 10. Положительные уроки по проекту

| № п/п | Достижения в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для других проектов |
|-------|--------------------------------------|--|
|       | -                                    | -  |

## 11. Отрицательные уроки по проекту

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для других проектов |
|-------|--|--|
|       | -  | -  |

## 12. Оценка реализации проекта

| № п/п | Наименование составляющей итога реализации проекта     | Достижение составляющей итога реализации проекта |     |  |
|-------|--|--|-----|--|
|       |  | Да   | Нет | Примечание   |
| 1     | Цель проекта достигнута полностью                      | X  |     |  |
| 2     | Результаты проекта получены                            | X  |     |  |
| 3     | Выполнены требования к результатам проекта             | X  |     |  |
| 4     | Отклонения по срокам выполнения работ отсутствуют      | X  |     | Работы по проекту выполнены в полном объеме раньше планируемого срока. |
| 5     | Отклонения по использованию бюджет проекта отсутствуют | X  |     |  |
| 6     | Ресурсы использованы полностью                         | X  |     |  |

## 13. Информация о статусе реализации проекта

|                           |
|---------------------------|
| Проект успешно реализован |
|---------------------------|