

УТВЕРЖДЕН

Глава Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич

(наименование должности)

С.Н. Савин /

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" сентября 2020 г.



Итоговый отчет по проекту

«Сохранение памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны в границах

ГОС «Алонцевское»

(наименование проекта)

Статус проекта: Муниципальный

Идентификационный номер: п/12 от 08.05.2020

СОГЛАСОВАНО

Глава Киквидзенского

муниципального района Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич

(наименование должности)

С.Н. Савин /

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" сентября 2020 г.

ПОДПИСАН

Заместитель главы Киквидзенского

муниципального района Волгоградской области

Скореходов Юрий Александрович

(наименование должности)

Ю.А. Скореходов /

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" сентября 2020 г.

1. Основные положения

	Информация
Дата формирования итогового отчета по проекту	08.09.2020
Период реализации проекта	01.05.2020-10.09.2020
Куратор проекта	Савин Сергей Николаевич, глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Руководитель проекта	Скорыходов Юрий Александрович, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Разработчики итогового отчета по проекту	Виноградова Наталья Николаевна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по ЖКХ администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

2. Отчет о достижении цели и результата проекта

Цель проекта	Создание условий для укрепления здоровья подрастающего поколения			
	Результат (результаты) проекта	план	факт	подтверждение
Проект открыт		01.05.2020	01.05.2020	-
Паспорт проекта утвержден		21.05.2020	21.05.2020	-
Сводный план проекта утвержден		28.05.2020	28.05.2020	-
Устройство спортивной площадки в границах ТОС «Киквидзенское		23.12.2020	01.09.2020	-
Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены		25.12.2020	04.09.2020	-
Все результаты паспорта и сводного плана получены		25.12.2020	04.09.2020	-
Утвержден итоговый отчет по проекту		29.12.2020	10.09.2020	-
Проект закрыт		31.12.2020	10.09.2020	-

3. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Куратор	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2020 года №60-р	Телефон: 8(8442) 3-18-35 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru
2	Скороходов Юрий Александрович, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Ответственный за реализацию мероприятия / блока мероприятий	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2020 года №60-р	Телефон: 8(8442) 31750 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

3	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области</p>	Рабочая группа	<p>Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2020 года №60-р</p>	<p>Телефон: 8(8442) 3-14-69 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru</p>
---	--	----------------	---	---

4. Отчет по содержанию проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта			Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта		Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)		Подтверждающи й документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
		план	факт	отклонени е	план	факт	план	факт		
1	Сохранение памятника воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Алонцевское»	209	97	-112	28.05.20 20	28.05.20 20	23.12.2020	01.09.202 0	-	Ю.А. Скороходов
Итого (дней):		209	97	-112						

5. Отчет по бюджету проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджет блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджетные источники финансирования						Внебюджетные источники финансирования						Итого по блоку мероприятий проекта/ мероприятиям, входящим в блок мероприятий проекта	
			федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		средства хозяйствующего субъекта		заемные средства		прочие источники			
			план	факт/расход	план	факт/расход	план	факт/расход	план	факт/расход	план	факт/расход	план	факт/расход	факт	расход
1	Сохранение памятника воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Алонцевское»	725,198	-	-	507,638	507,638	38,369	38,369	-	-	-	-	179,191	179,191	725,198	725,198
Итого, тыс. руб.:		725,198	-	-	507,638	507,638	38,369	38,369	-	-	-	-	179,191	179,191	725,198	725,198

6. Прохождение контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки проекта	Дата прохождения контрольной точки проекта			Причина возникновения отклонений при прохождении контрольной точки проекта
		план	факт	отклонение	
1	Проект открыт	01.05.2020	01.05.2020	0	-
2	Проект завершен	31.12.2020	10.09.2020	-112	Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.
3	Проект утвержден	01.05.2020	01.05.2020	0	-
4	Паспорт проекта утвержден	21.05.2020	21.05.2020	0	-
5	Осуществлен мониторинг проекта	23.12.2020	04.09.2020	-110	Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.
6	Сводный план утвержден	28.05.2020	28.05.2020	0	-
7	Сохранение памятника воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Алонцевское»	23.12.2020	01.09.2020	-113	Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.
8	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	25.12.2020	04.09.2020	-112	Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.
9	Все результаты паспорта и сводного плана получены	25.12.2020	04.09.2020	-112	Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.
10	Утвержден итоговый отчет по проекту	29.12.2020	10.09.2020	-110	Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.

7. Достижение показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя проекта	Базовое значение показателя проекта	Итоговое достижение значения показателя проекта	Срок достижения значения показателя проекта
1	Установка малых архитектурных форм	6	6	2020
2	Установка пролетов кованного ограждения	25	25	2020
3	Устройство тротуарной плитки	100	100	2020

8. Отчет по рискам проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Дата наступления риска проекта	Последствия наступления риска проекта	Предпринятые действия		
				Мероприятия по устранению последствий наступления/пр едупреждению наступления риска проекта	Период выполнения мероприятий по устранению последствий наступления/ предупрежде нию наступления риска проекта	Ответственны й за выполнение мероприятий по устранению последствий наступления/ предупрежде нию наступления риска проекта
1	Не качественное выполнение работ подрядчиком	Риск не реализовался	В случае некачественного выполнения работ подрядчиком возникает необходимость исправления замечаний по некачественно выполненным работам с соответствующим смещением сроков выполнения других работ, в связи с этим может затянуться процесс реализации проекта		-	
2	Несвоевременн о выполнение работ, услуг подрядчиком	Риск не реализовался	В случае несвоевременного выполнения работ, услуг подрядчиком может затянуться процесс реализации проекта.		-	
3	Несвоевременн о поступление денежных средств из федерального бюджета	Риск не реализовался	Из-за несвоевременного поступления денежных средств возникает риск несвоевременной оплаты товаров, работ, услуг поставщикам, из-за чего может затянуться процесс реализации проекта.		-	

9. Отчет по возможностям проекта

№ п/п	Наименование возможности проекта	Период реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации возможности проекта	Эффект от реализации возможности проекта	Предпринятые действия		
					Действия в случае реализации возможности проекта	Периодичность мониторинга реализации возможности проекта	Ответственный за управление потенциальной возможностью проекта
1	Благоустройство сквера и реконструкция памятника Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны	Возможность реализовалась	Сохранение памятника воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Алонцевское»	Сохранение в памяти народа бессмертного подвига советского народа над фашизмом, исторического значения Великой Победы для нашей Родины и всего человечества, через реконструкцию сквера и Памятника защитникам Отечества	-	-	Ю.А. Скороходов

10. Положительные уроки по проекту

№ п/п	Достижения в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
	-	-

11. Отрицательные уроки по проекту

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
	-	-

12. Оценка реализации проекта

№ п/п	Наименование составляющей итога реализации проекта	Достижение составляющей итога реализации проекта		
		Да	Нет	Примечание
1	Цель проекта достигнута полностью	X		
2	Результаты проекта получены	X		
3	Выполнены требования к результатам проекта	X		
4	Отклонения по срокам выполнения работ отсутствуют	X		Работы по проекту выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.
5	Отклонения по использованию бюджет проекта отсутствуют	X		
6	Ресурсы использованы полностью	X		

13. Информация о статусе реализации проекта

Проект успешно реализован
