

УТВЕРЖДЕН  
Глава Киквидзенского муниципального района  
Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич

(наименование должности)

/ С.Н. Савин /

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2020 г.

## Итоговый отчет по проекту

«Формирование современной городской среды Ежовского сельского поселения (с. Александровка  
Киквидзенского муниципального района)»

(наименование проекта)

Статус проекта: Муниципальный

Идентификационный номер: п/13 от 08.05.2020

СОГЛАСОВАНО

Глава Киквидзенского

муниципального района Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич

(наименование должности)

/ С.Н. Савин /

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2020 г.

ПОДПИСАН

Заместитель главы Киквидзенского

муниципального района Волгоградской области

Скороходов Юрий Александрович

(наименование должности)

/ Ю.А. Скороходов /

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2020 г.

## 1. Основные положения

	Информация
Дата формирования итогового отчета по проекту	25.12.2020
Период реализации проекта	01.05.2020-31.12.2020
Куратор проекта	Савин Сергей Николаевич, глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Руководитель проекта	Скороходов Юрий Александрович, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Разработчики итогового отчета по проекту	Виноградова Наталья Николаевна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;  Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;  Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;  Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по ЖКХ администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

## 2. Отчет о достижении цели и результата проекта

Цель проекта	Создание условий для укрепления здоровья подрастающего поколения		
	Результат (результаты) проекта	план	факт
Проект открыт	01.05.2020	01.05.2020	-
Паспорт проекта утвержден	21.05.2020	21.05.2020	-
Сводный план проекта утвержден	28.05.2020	28.05.2020	-
Благоустройство территории общего пользования в с. Александровка Ежовского сельского поселения	23.12.2020	23.12.2020	-
Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	25.12.2020	25.12.2020	-
Все результаты паспорта и сводного плана получены	25.12.2020	25.12.2020	-
Утвержден итоговый отчет по проекту	29.12.2020	29.12.2020	-
Проект закрыт	31.12.2020	30.12.2020	-

## 3. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Куратор	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2020 года №60-р	Телефон: 8(8442) 3-18-35 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru
2	Скороходов Юрий Александрович, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Ответственный за реализацию мероприятия / блока мероприятий	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2020 года №60-р	Телефон: 8(8442) 31750 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

3	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области</p>	Рабочая группа	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2020 года №60-р	Телефон: 8(8442) 3-14-69 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru
---	--	----------------	--	--

## 4. Отчет по содержанию проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта			Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта		Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)		Подтверждающ ий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
		план	факт	отклонен ие	план	факт	план	факт		
1	Благоустройство территории общего пользования в с. Александровка Ежовского сельского поселения	209	209	0	28.05.20 20	28.05.20 20	23.12.2020	23.12.202 0	-	Ю.А. Скороходов
Итого (дней):		209	209	0						

## 5. Отчет по бюджету проекта

№ п/ п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок * мероприятий проекта	Бюджет блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджетные источники финансирования						Внебюджетные источники финансирования						Итого по блоку мероприятий проекта/ мероприятий, входящим в блок мероприятий проекта	
			федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		средства хозяйствующего субъекта		заемные средства		прочие источники		факт	расход
			план	факт/расход	план	факт/расход	план	факт/расход	план	факт/расход	план	факт/расход	план	факт/расход		
1	Благоустройство территории общего пользования в с. Александровка Ежовского сельского поселения	3333,334	-	-	3000,0	3000,0	333,334	333,334	-	-	-	-	-	-	3333,334	3333,334
Итого, тыс. руб.:		3333,334	-	-	3000,0	3000,0	333,334	333,334	-	-	-	-	-	-	3333,334	3333,334

## 6. Прохождение контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки проекта	Дата прохождения контрольной точки проекта			Причина возникновения отклонений при прохождении контрольной точки проекта
		план	факт	отклонение	
1	Проект открыт	01.05.2020	01.05.2020	0	Работы выполнены в полном объеме
2	Проект завершен	31.12.2020	30.12.2020	-1	Работы выполнены в полном объеме
3	Проект утвержден	01.05.2020	01.05.2020	0	Работы выполнены в полном объеме
4	Паспорт проекта утвержден	21.05.2020	21.05.2020	0	Работы выполнены в полном объеме
5	Осуществлен мониторинг проекта	23.12.2020	23.12.2020	0	Работы выполнены в полном объеме
6	Сводный план проекта утвержден	28.05.2020	28.05.2020	0	Работы выполнены в полном объеме
7	Благоустройство территории общего пользования в с. Александровка Ежовского сельского поселения	23.12.2020	23.12.2020	0	Работы выполнены в полном объеме
8	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	25.12.2020	25.12.2020	0	Работы выполнены в полном объеме
9	Все результаты паспорта и сводного плана получены	25.12.2020	25.12.2020	0	Работы выполнены в полном объеме
10	Утвержден итоговый отчет по проекту	29.12.2020	29.12.2020	0	Работы выполнены в полном объеме

## 7. Достижение показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя проекта	Базовое значение показателя проекта	Итоговое достижение значения показателя проекта	Срок достижения значения показателя проекта
1	Посадка саженцев деревьев (туя, ель, можжевельник)	20	20	2020
2	Установка скамеек "Лунная"	8	8	2020
3	Установка урн "Классика"	6	6	2020
4	Устройство покрытий из тротуарной плитки	500	500	2020





						сти проекта	
1	Создание условий для массового отдыха жителей села	Возможность реализовать	Были созданы условия для массового отдыха жителей села	- создание места отдыха для всех групп населения; - улучшение качества проводимых культурно-массовых, досуговых, общественно-политических и памятно-мемориальных мероприятий; - увеличение количества жителей, участвующих в различных мероприятиях.	-	-	Ю.А. Скороходов

## 10. Положительные уроки по проекту

№ п/п	Достижения в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
	-	-

## 11. Отрицательные уроки по проекту

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
	-	-

## 12. Оценка реализации проекта

№ п/п	Наименование составляющей итога реализации проекта	Достижение составляющей итога реализации проекта		
		Да	Нет	Примечание

1	Цель проекта достигнута полностью	X		
2	Результаты проекта получены	X		
3	Выполнены требования к результатам проекта	X		
4	Отклонения по срокам выполнения работ отсутствуют	X		Работы по проекту выполнены в полном объеме
5	Отклонения по использованию бюджет проекта отсутствуют	X		
6	Ресурсы использованы полностью	X		

## 13. Информация о статусе реализации проекта

Проект успешно реализован
---------------------------