

УТВЕРЖДАЮ
Глава Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области
Савин Сергей Николаевич
(наименование должности)

Савин С.Н. /
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " мая 2020 г.



Сводный план проекта
«Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское»
(наименование проекта)

Статус проекта: Муниципальный

Идентификационный номер: п/10 от 08.05.2020

СОГЛАСОВАНО

Глава Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич

(наименование должности)

Савин С.Н. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " мая 2020 г.

ПОДПИСАН

Заместитель главы Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области

Скороходов Юрий Александрович

(наименование должности)

Скороходов Ю.А. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " мая 2020 г.

1. Основные положения

	Информация
Период реализации проекта	01.05.2020 – 31.12.2020
Куратор проекта	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Руководитель проекта	Скороходов Юрий Александрович, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Разработчики сводного плана проекта	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области</p>

2. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Куратор	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2020 года №60-р	Телефон: 8(8442) 3-18-35 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru
2	Скороходов Юрий Александрович,	Ответственный за	Распоряжение	Телефон: 8(8442) 31750

	заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	реализацию мероприятия / блока мероприятий	администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2020 года №60-р	Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru
3	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области</p>	Рабочая группа	<p>Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2020 года №60-р</p>	<p>Телефон: 8(8442) 3-14-69</p> <p>Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru</p>

3. Календарный план-график проведения мероприятий проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)	Подтверждающий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
1	Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское»	209	28.05.2020	23.12.2020	-	Ю.А. Скороходов
Итого, дней		209				

4. Бюджет проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджет блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	прочие источники
	Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское»	829,986	-	580,990	41,500	-	-	207,496
Итого, тыс. руб.		829,986						

5. Поддержка при реализации проекта

мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены (25.12.2020)	Скороходов												
Все результаты паспорта и сводного плана получены (25.12.2020)	Ю.А. Скороходов												X
Утвержден итоговый отчет по проекту (29.12.2020)	Ю.А. Скороходов												X
Проект закрыт (31.12.2020)	Ю.А. Скороходов												X

7. План управления проектом

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Год
1	Установка малых архитектурных форм	15	2020
2	Установка спортивного оборудования	5	2020
3	Устройство покрытия из тротуарной плитки	45	2020

8. Управление потенциальными рисками и возможностями проекта

8.1. Управление потенциальными рисками проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
1	Некачественное выполнение работ подрядчиком	Низкая	В случае некачественного выполнения работ подрядчиком возникает необходимость исправления замечаний по некачественно выполненным работам с соответствующим смещением сроков выполнения других работ, в связи с этим может затянуться процесс реализации проекта	Своевременный контроль качества выполняемых работ, понуждение к незамедлительному исправлению замечаний.		по окончании периода реализации проекта	Ю.А. Скороходов
2	Несвоевременное выполнение работ, услуг подрядчиком	Низкая	В случае несвоевременного выполнения работ, услуг подрядчиком может затянуться процесс реализации проекта.	Понуждение подрядчика к ускорению выполнения работ в случае значительных издержек по времени (официальные письма, требования об увеличении количества смен и др.)		по окончании периода реализации проекта	Ю.А. Скороходов
3	Несвоевременное поступление денежных средств из федерального бюджета	Низкая	Из-за несвоевременного поступления денежных средств возникает риск несвоевременной оплаты товаров, работ, услуг поставщикам, из-за чего может затянуться процесс реализации проекта.	Контроль сроков оплаты по договору (контракту)		по окончании периода реализации проекта	Ю.А. Скороходов

8.2. Управление потенциальными возможностями проекта

№ п/п	Наименование возможности проекта	Ожидаемые эффекты реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации возможности проекта	Действия в случае реализации возможности проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальной возможностью проекта
1	Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения х.Ежовка	Создание места для массового отдыха населения всех возрастов			по окончании периода реализации проекта	Ю.А. Скороходов

9. Другие сведения, касающиеся реализации проекта

В 2020 году из областного бюджета была получена субсидия на поддержку общественно значимых мест по благоустройству сельских территорий