

УТВЕРЖДАЮ
Глава Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич


(наименование должности)

Савин С.Н. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" мая 2020 г.



Сводный план проекта

«Сохранение памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны в границах ТОС

«Алонцевское»

(наименование проекта)

Статус проекта: Муниципальный

Идентификационный номер: п/12 от 08.05.2020

СОГЛАСОВАНО

Глава Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич

(наименование должности)

Савин С.Н. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" мая 2020 г.

ПОДПИСАН

Заместитель главы Киквидзенского

муниципального района Волгоградской области

Скорыходов Юрий Александрович

(наименование должности)

Скорыходов Ю.А. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" мая 2020 г.

1. Основные положения

	Информация
Период реализации проекта	01.05.2020 – 31.12.2020
Куратор проекта	Савин Сергей Николаевич, глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Руководитель проекта	Скороходов Юрий Александрович, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Разработчики сводного плана проекта	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области</p>

2. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Савин Сергей Николаевич, глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Куратор	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Телефон: 8(8442) 3-18-35 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

			от 25.05.2020 года №60-р	
2	Скороходов Юрий Александрович, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Ответственный за реализацию мероприятия / блока мероприятий	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2020 года №60-р	Телефон: 8(8442) 31750 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru
3	Виноградова Наталья Николаевна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по жилищно- коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Рабочая группа	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2020 года №60-р	Телефон: 8(8442) 3-14-69 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

3. Календарный план-график проведения мероприятий проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)	Подтверждающий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
1	Сохранение памятника воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Алонцевское»	209	28.05.2020	23.12.2020	-	Ю.А. Скороходов
Итого, дней		209				

4. Бюджет проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджет блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	прочие источники
	Сохранение памятника воинам -	725,198	-	507,638	38,369	-	-	179,191

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/	Бюджет блока мероприятий	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
	землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Алонцевское»							
Итого, тыс. руб.		725,198						

5. Поддержка при реализации проекта

№ п/п	Направление оказываемой поддержки при реализации проекта	Информация о поддержке	Общий объем средств поддержки
Итого, тыс. руб.			

6. План согласований контрольных точек проекта

Наименование контрольной точки проекта	Ответственный за согласование контрольной точки проекта	Месяц											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Проект открыт (01.05.2020)	Ю.А. Скороходов					X							
Проект утвержден (01.05.2020)	Ю.А. Скороходов					X							
Паспорт	Ю.А.					X							

(25.12.2020)													
Утвержден итоговый отчет по проекту (29.12.2020)	Ю.А. Скороходов												X
Проект закрыт (31.12.2020)	Ю.А. Скороходов												X

7. План управления проектом

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Год
1	Установка малых архитектурных форм	6	2020
2	Установка пролетов кованого ограждения	25	2020
3	Устройство тротуарной плитки	100	2020

8. Управление потенциальными рисками и возможностями проекта

8.1. Управление потенциальными рисками проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
1	Некачественное выполнение работ	Низкая	В случае некачественного выполнения работ подрядчиком	Своевременный контроль качества выполняемых работ,		по окончании	Ю.А. Скороходов

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
	подрядчиком		возникает необходимость исправления замечаний по некачественно выполненным работам с соответствующим смещением сроков выполнения других работ, в связи с этим может затянуться процесс реализации проекта	понуждение к незамедлительному исправлению замечаний.		периода реализации проекта	
2	Несвоевременное выполнение работ, услуг подрядчиком	Низкая	В случае несвоевременного выполнения работ, услуг подрядчиком может затянуться процесс реализации проекта.	Понуждение подрядчика к ускорению выполнения работ в случае значительных издержек по времени (официальные письма, требования об увеличении количества смен и др.)		по окончании периода реализации проекта	Ю.А. Скорыходов
3	Несвоевременное поступление денежных средств из федерального бюджета	Низкая	Из-за несвоевременного поступления денежных средств возникает риск несвоевременной оплаты товаров, работ, услуг поставщикам, из-за чего может затянуться процесс реализации проекта.	Контроль сроков оплаты по договору (контракту)		по окончании периода реализации проекта	Ю.А. Скорыходов

8.2. Управление потенциальными возможностями проекта

№ п/п	Наименование возможности проекта	Ожидаемые эффекты реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации и возможности проекта	Действия в случае реализации возможности проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальной возможностью проекта
1	Благоустройство сквера и реконструкция памятника Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны	Сохранение в памяти народа бессмертного подвига советского народа над фашизмом, исторического значения Великой Победы для нашей Родины и всего человечества, через реконструкцию сквера и Памятника защитникам Отечества			по окончании периода реализации проекта	Ю.А. Скороходов

9. Другие сведения, касающиеся реализации проекта

В 2020 году из областного бюджета была получена субсидия на поддержку общественно значимых мест по благоустройству сельских территорий